

**KEGIATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(PROGRES PAKET PEKERJAAN)**


NO	OPD	NAMA PAKET	JENIS PEKERJAAN	METODE PEMILIHAN	SUMBER DANA			HPS	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	NILAI KONTRAK	FISIK		KEMAJUAN FISIK	Tanggal PRO	LOKASI PEKERJAAN	KETERANGAN
					PEN	DAK	APBD				TARGET (%)	REALISASI (%)				
											Sept	Sept				
PAKET PEKERJAAN YANG SUDAH SELESAI																
1	PUPR	Pengadaan sewa alat untuk pembangunan jalan di Kecamatan Nusa Penida dalam rangka TMMD Kodim 1610 (Desa Sakti, Desa Bunga Mekar, Desa Batukandik)	Fisik	Tender			917,624,000	917,620,050.49	30 HK	912,000,000.00			100	9-Jun-22	Nusa penida	
2	PUPR	Pengadaan material untuk pembangunan jalan di Kecamatan Nusa Penida dalam rangka TMMD Kodim 1610 (Desa Sakti, Desa Bunga Mekar, Desa Batukandik)	Fisik	Tender			352,084,000	352,080,223.41	30 HK	347,965,824.75			100	9-Jun-22	Nusa penida	
3	PUPR	Peningkatan Jalan Pertigaan Banjar Bingin-Batukandik	Fisik	Tender		3,079,251,000		3,079,241,935.93	150 HK	2,667,000,000.41	100	100	100	21-Sep-22	Nusa Penida	
4	DLHP	Belanja Modal alat angkut sampah armada roll	Barang	Tender		1,200,000,000		1,199,930,000.00	60 HK	1,186,212,600.00			100	16-Jul-22	Klungkung	
5	PMDKB	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Berupa Pengadaan Sepeda Motor untuk PLKB	Barang	Tender		360,000,000		359,313,275.00	60 HK	358,574,400.00			100	13-Jul-22	Klungkung	
6	DISKOP	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan- Pembangunan Pasar Rakyat Jungutbatu	Fisik	Tender			3,254,290,000	3,252,314,992.12	120 HK	3,225,084,029.85			100	28-Jul-22	Nusa Penida	

NO	OPD	NAMA PAKET	JENIS PEKERJAAN	METODE PEMILIHAN	SUMBER DANA			HPS	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	NILAI KONTRAK	FISIK		KEMAJUAN FISIK	Tanggal PHO	KETERANGAN	
					PEN	DAK	APBD				TARGET (%)	REALISASI (%)			LOKASI PEKERJAAN	
											Sept	Sept				
3	DISPAR	Pembangunan Plaza Pengunjung, Tempat Parkir dan Jalur Pejalan Kaki di Parkir Goa Lawah	Fisik	Tender		1,618,661,000								Klungkung	paket tidak terlaksana karena masih kekurangan dana dari kementerian, karena waktu ngedesk masih ada kekurangan gambar dari konsultan	
4	DISPAR	Penataan Tanjung Juntit	Fisik	Tender			3,706,510,090							Nusa penida		
5	DISPAR	Pembangunan Penyengker dan Penataan Halaman di Stage Ceningan	Fisik	Tender			2,612,339,860							Nusa penida		
6	DISPAR	Biaya Pembangunan Tool Gate dan Pagar BRC di Pantai Batu Belek Lembongan	Fisik	Tender			954,900,000							Nusa penida		
					88,298,605,188	34,849,801,750	27,693,138,350									

Mengetahui
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan,
Perekonomian dan SDA
Setda Kabupaten Klungkung


Nyoman Sibani, SKM, M.Kes
NIP. 196905071994021002

Semarang, 13 Oktober 2022
Perencana Ahli Muda (Sub.Kordinator Pengendalian Program)
Bagian Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan SDA
Setda Kabupaten Klungkung


Ni Luh Putu Suryawati, SE, M.A.P
NIP.19800216201101004