


**KEGIATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( PROGRES PAKET PEKERJAAN) S/D JULI**


NO	OPD	NAMA PAKET	JENIS PEKERJAAN	METODE PEMILIHAN	SUMBER DANA			HPS	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	NILAI KONTRAK	SPMK/SPK		KEMAJUAN FISIK	Tanggal PHO	KETERANGAN	
					PEN	DAK	APBD				Nomor SPMK	Tanggal SPMK			LOKASI PEKERJAAN	
<b>PAKET PEKERJAAN YANG SUDAH SELESAI</b>																
1	PUPR	Pengadaan sewa alat untuk pembangunan jalan di Kecamatan Nusa Penida dalam rangka TMMD Kodim 1610 (Desa Sakti, Desa Bunga Mekar, Desa Batukandik)	Fisik	Tender			917,624,000	917,620,050.49	30 HK	912,000,000.00	602.1/11.0502/PA-BM/2022	11-May-22	100	9-Jun-22	Nusa penida	sdh di inspeksi
2	PUPR	Pengadaan material untuk pembangunan jalan di Kecamatan Nusa Penida dalam rangka TMMD Kodim 1610 (Desa Sakti, Desa Bunga Mekar, Desa Batukandik)	Fisik	Tender			352,084,000	352,080,223.41	30 HK	347,965,824.75	602.1/11.0501/PA-BM/2022	11-May-22	100	9-Jun-22	Nusa penida	sdh di inspeksi
3	DLHP	Belanja Modal alat angkut sampah armada roll	Barang	Tender		1,200,000,000		1,199,910,000.00	60 HK	1,186,212,600.00	660.2/858/DLHP	17-May-22	100	16-Jul-22	Klungkung	
4	PMDKB	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Berupa Pengadaan Sepeda Motor untuk PLKB	Barang	Tender		360,000,000		359,313,275.00	60 HK	358,574,400.00	476/0784/DPMOPP KB/2022	13-May-22	100	13-Jul-22	Klungkung	
5	DISKOP	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan- Pembangunan Pasar Rakyat Jungutbatu	Fisik	Tender			3,254,290,000	3,252,314,992.12	120 HK	3,225,084,029.85	510/1432/PPK/DK UKMPP	28-Mar-22	100.0	28-Jul-22	Nusa Penida	
<b>PAKET SEDANG PROSES PELAKSANAAN PEKERJAAN</b>																
1	DISHUB	Belanja Jasa Operator Kapal Penyebrangan KMP NJA	Jasa Lainnya	Tender			3,495,482,200	3,496,477,183.00	1 tahun	3,274,501,947.03	552/XII.09/ANGSAR/DISHUB/2021	31-Dec-21	100	31-Dec-22	Padang bay	

NO	OPD	NAMA PAKET	JENIS PEKERJAAN	METODE PEMILIHAN	SUMBER DANA			HPS	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	NILAI KONTRAK	SPMK/SPK		KEMAJUAN FISIK	Tanggal PHO	KETERANGAN	
					PEN	DAK	APBD				Nomor SPMK	Tanggal SPMK			LOKASI PEKERJAAN	
6	DISPAR	Biaya Pembangunan Tool Gate dan Pagar BRC di Pantai Batu Belek Lembongan	Fisik	Tender			954,900,000								Nusa penida	
					88,298,605,188	34,849,801,750	27,693,138,350									

Mengetahui  
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan SDA  
Setda Kabupaten Klungkung

  
I Nyoman Sidang, SKM, M.Kes  
NIP. 196905071994021002

Semarang, 23 Agustus 2022  
Perencana Ahli Muda (Sub.Kordinator Pengendalian Program )  
Bagian Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan SDA  
Setda Kabupaten Klungkung

  
Ni Luh Putu Setyawati, SE, M.A.P  
NIP. 198002162011012004